

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพื้นล่าง และผนังข้าง งาน Balance P8 Type A-A



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตพื้นล่าง และผนังข้าง งาน Balance P8 Type A-A



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพื้นล่าง และผนังข้าง งาน Balance P9 Type F-F

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตพื้นล่าง งาน Balance P9 Type F-F



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตผนังข้าง งาน Balance P9 Type F-F



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพื้นบน งาน Balance P9 Type F-F

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตพื้นบน งาน Balance P9 Type F-F



ภาพแสดงงานติดตั้งอัดแรงตามยาว งาน Balance P9 Type F-F



ภาพแสดงงานติดตั้งอัดแรงตามขวาง งาน Balance P9 Type F-F

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566



ภาพแสดงงานผูกเหล็กพื้นล่าง และผนัง งาน Balance P9 Type G-G



ภาพแสดงงานตัด ตัด เหล็ก งานเสาเข็มเจาะ ฝังเกาะ



ภาพแสดงงานผูกเหล็กราวกันตก

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตราวกันตก



ภาพแสดงงานเตรียมแบบราวสะพานทางเดินเท้า



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตราวสะพานทางเดินเท้า และคันทันปิดทางเท้า

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566



ภาพแสดงงานเข้าแบบข้าง พร้อมตรวจระดับหลังแบบ และระดับชั้นทรายหยาบ งานถนน Sta.0+590 ถึง Sta.0+690 LT



ภาพแสดงงานติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีต งานถนน Sta.0+590 ถึง Sta.0+690 LT



ภาพแสดงงานเทคอนกรีต งานถนน Sta.0+590 ถึง Sta.0+690 LT

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566



ภาพแสดงงานเทคอนกรีตบ่อพัก Receptor



ภาพแสดงงานติดตั้ง H-Beam งาน Jetty



ภาพแสดงงานประกอบบ่ไ้สะพานข้ามคลอง งาน Jetty

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ภาพถ่ายความก้าวหน้างาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566



ภาพแสดง นายธนภุต เลิศวิริยวารังกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล และคณะพร้อมด้วยผู้แทนสมาชิกชมรม STRONG จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานความคืบหน้า ปัจจุบันมีผลงานก่อสร้างร้อยละ 60 ทั้งนี้ได้ฝากเน้นย้ำให้ทางโครงการเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป



ภาพแสดง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ พร้อมด้วยที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และ ผู้รับจ้าง ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักเรียน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง โยธา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จังหวัดปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมโครงการ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของโครงการ รูปแบบวิธีการก่อสร้างสะพานและประโยชน์ของสะพานดังกล่าว