



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ อ.เมือง จ.สตูล

รายละเอียดโครงการ

งานก่อสร้าง	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๘๐๑ เมตร และถนนต่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒.๗๕๐ เมตร
ระยะเวลา	๘๑๐ วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
ค่าก่อสร้าง	๔๓๓,๑๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สัญญาจ้างผู้รับจ้าง	เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ กิจการร่วมค้า พีอีจี-อหาโส
สัญญาจ้างผู้ให้บริการงาน จ้างควบคุมงานก่อสร้าง	เลขที่ สกส.๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริษัท เซน็ี เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ซีวิลทีโชนแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท วี เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

การดำเนินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ อ.เมือง จ.สตูล
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในภาพรวมดังนี้

● แผนงานประจำเดือน ๑.๖๗๕%	● ผลงานประจำเดือน ๐.๓๒๙%
● แผนงานสะสม ๐.๓๒๙%	● ผลงานสะสม ๐.๓๒๙%
	● ช้ากว่าแผน ๑.๓๔๖%



เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ประชุมร่วมกับตัวแทนเจ้าหน้าที่กฟภ.จังหวัดสตูล เกี่ยวกับปัญหาเสาไฟฟ้ากีดขวางแนวเขตก่อสร้าง



เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ ร่วมตรวจสอบแนวเขตก่อสร้าง ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ

ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง



งานเจาะสำรวจสภาพชั้นดิน



งานปรับพื้นที่แนวเขตก่อสร้าง



งานสำนักงานควบคุมโครงการฯ

“คุณภาพเป็นหนึ่ง คำนึงความปลอดภัย ใส่ใจจราจร เอื้ออาทรประชาชน”

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร ๐๒-๕๕๑๕๕๒๗ โทรสาร ๐๒-๕๕๑๕๕๓๔

<https://www.drr-tamalang.com>