



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๐ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ

งานก่อสร้าง	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๘๐๑ เมตร และถนนต่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒.๗๕๐ กิโลเมตร
ระยะเวลา	๘๑๐ วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
ค่าก่อสร้าง	๔๓๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สัญญาจ้างผู้รับจ้าง	เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ กิจการร่วมค้า พีอีจี-อทาโส
สัญญาจ้างผู้ให้บริการ	เลขที่ สกส.๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



31 พฤษภาคม 2564 สาธารณสุขจังหวัดสตูลพร้อมด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล เข้าตรวจสอบแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างของของผู้รับจ้างโครงการ ตามมาตรการป้องกันโรคไวรัส covid-19 โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโครงการ

การดำเนินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อ.เมือง จ.สตูล ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในภาพรวมดังนี้

แผนงานประจำเดือน ๓.๓๐ %	ผลงานประจำเดือน ๐.๔๖ %
แผนงานสะสม ๑๕.๒๐ %	ผลงานสะสม ๑๒.๔๗ %
	ช้ากว่าแผน ๒.๗๓ %

ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง



งานโครงสร้างฐานราก P6



งานโครงสร้างเสาตอม่อ P6



งานติดตั้งอุปกรณ์หล่อ Pier Segment P2



ทดสอบหาความหนาแน่นของดินเดิม

“คุณภาพเป็นหนึ่ง คำนึงความปลอดภัย ใส่ใจจราจร เอื้ออาทรประชาชน”

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร ๐๒-๕๕๑๕๕๒๗ โทรสาร ๐๒-๕๕๑๕๕๓๔  
<https://www.drr-tamalang.com>