



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ

- งานก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๘๐๑ เมตร และถนนต่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒.๗๕๐ กิโลเมตร
- ระยะเวลา ๘๑๐ วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ค่าก่อสร้าง ๔๓๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า พีอีจี-อทาโส
- สัญญาจ้างผู้ให้บริการ เลขที่ สกส.๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายไกรวัลย์ โรจนานุกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการผ่าน Application Zoom Cloud Meetings โดยมีนายจิระศักดิ์ ทองสม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างสะพาน เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ๓ กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

การดำเนินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อ.เมือง จ.สตูล ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในภาพรวมดังนี้

แผนงานประจำเดือน ๗.๒๑ %	ผลงานประจำเดือน ๑.๓๑ %
แผนงานสะสม ๓๗.๒๒ %	ผลงานสะสม ๒๗.๒๗ %
	ช้ากว่าแผน ๙.๙๕ %

ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง



งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก



งานหล่อ Segment Type P (P6)



งานหล่อ Segment (จากโรงงาน)



งานตรวจสอบคุณภาพงานทาง

“คุณภาพเป็นหนึ่ง คำนึงความปลอดภัย ใส่ใจจราจร เอื้ออาทรประชาชน”

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร ๐๒-๕๕๑๕๕๒๗ โทรสาร ๐๒-๕๕๑๕๕๓๔ <https://www.drr-tamalang.com>