



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ

งานก่อสร้าง	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๘๐๑ เมตร และถนนต่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒.๗๕๐ กิโลเมตร
ระยะเวลา	๘๑๐ วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
ค่าก่อสร้าง	๔๓๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สัญญาจ้างผู้รับจ้าง	เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ กิจการร่วมค้า พีอีจี-อทาโส
สัญญาจ้างผู้ให้บริการ	เลขที่ สกส.๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ ๒ (ช่วงระหว่างการก่อสร้าง) ณ บริเวณลานคอนกรีตมัสยิดบ้านท่ามะลิ่งเหนือ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและรายงานความคืบหน้าของงานก่อสร้าง ตลอดจนรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ไขเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้าง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนต่อไป

การดำเนินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อ.เมือง จ.สตูล ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในภาพรวมดังนี้

แผนงานประจำเดือน ๐.๕๓ %	ผลงานประจำเดือน ๑.๑๐ %
แผนงานสะสม ๔๕.๖๖ %	ผลงานสะสม ๓๗.๒๘ %
	ช้ากว่าแผน ๘.๓๘ %

ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง



งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก



งานตรวจสอบความหนาผิวจราจรคอนกรีต



งาน ทดสอบ Field Density Test ชั้นรองพื้นทาง



งานอัดฉีดน้ำปูนเกร้าท์ภายในท่อลอดอัดแรง ช่วง P2 -P3



งานติดตั้ง Precast Box Segment (P3-P4, P4-P5 และ P5-P6)

“คุณภาพเป็นหนึ่ง คำนึงความปลอดภัย ใส่ใจจราจร เอื้ออาทรประชาชน”

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร ๐๒-๕๕๑๕๕๒๗ โทรสาร ๐๒-๕๕๑๕๕๓๔
<https://www.drr-tamalang.com>