



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ

งานก่อสร้าง	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๘๐๑ เมตร และถนนต่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒.๗๕๐ กิโลเมตร
ระยะเวลา	๑,๓๓๙ วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
ค่าก่อสร้าง	๔๓๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สัญญาจ้าง	เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
สัญญาจ้าง-แก้ไขเพิ่มเติม	เลขที่ คค ๐๗๐๗.๒/๐๘๑๗ แจ้งการขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
ผู้รับจ้าง	กิจการร่วมค้า พีอีจี-อทาโส
สัญญาจ้างผู้ให้บริการ	เลขที่ สกส.๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท วี เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

การดำเนินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมามีความก้าวหน้าในภาพรวมดังนี้

แผนงานประจำเดือน ๑.๒๙ %	ผลงานประจำเดือน ๑.๒๓ %
แผนงานสะสม ๔๕.๒๔%	ผลงานสะสม ๔๘.๕๕ %
	เร็วกว่าแผน ๓.๓๑ %

ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง



เทคอนกรีตพื้น Balance Type H-H' P9



เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ P11/1



เทคอนกรีตพื้นถนน



เทคอนกรีตคันทาง