



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ

งานก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๘๐๑ เมตร และถนนต่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒.๗๕๐ กิโลเมตร

ระยะเวลา ๑,๒๐๐ วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ค่าก่อสร้าง ๔๓๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
สัญญาจ้าง-แก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ คค ๐๗๐๗.๒/๑๐๑๓ เรื่องแจ้งอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า พีอีจี-อทาโซ

สัญญาจ้างผู้ให้บริการ เลขที่ สกส.๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วี เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ดำเนินการถ่ายภาพความก้าวหน้างานก่อสร้างมุ่มสูง

การดำเนินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในภาพรวมดังนี้

แผนงานประจำเดือน ๒.๐๙ %	ผลงานประจำเดือน ๑.๘๐ %
แผนงานสะสม ๔๗.๓๓ %	ผลงานสะสม ๕๐.๓๕ %
	เร็วกว่าแผน ๓.๐๒ %

ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง



งานเจาะชั้นดินเสาเข็มเจาะ P12 และ P13

งานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ P12 และ P13

งานดิ่งลวดอัดแรง Balance P9 Type J-J

งานเสาเข็มตอก (Transition) ฝั่งเกาะ

“คุณภาพเป็นหนึ่งใน คำนึงความปลอดภัย ใส่ใจจราจร เอื้ออาทรประชาชน”

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท