



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓๔ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ

งานก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๘๐๑ เมตร และถนนต่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒.๗๕๐ กิโลเมตร

ระยะเวลา ๑,๒๐๐ วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ค่าก่อสร้าง ๔๓๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
สัญญาจ้าง-แก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ คค ๐๗๐๗.๒/๑๐๑๓ เรื่องแจ้งอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า พีอีจี-อทาโส

สัญญาจ้างผู้ให้บริการ เลขที่ สกส.๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

การดำเนินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อ.เมือง จ.สตูล ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมามีความก้าวหน้าในภาพรวมดังนี้

แผนงานประจำเดือน ๒.๔๙ %	ผลงานประจำเดือน ๓.๘๔ %
แผนงานสะสม ๔๙.๘๒ %	ผลงานสะสม ๕๔.๑๙ %
	เร็วกว่าแผน ๔.๓๗ %

ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง



งานเจาะชั้นดินเสาเข็มเจาะ P10 และ P14 ถึง P18

งานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ P10 และ P14 ถึง P18

ตัดตกแต่งงานเสาเข็มตอก (Transition) ฟังเกาะ

เทคอนกรีตงานถนน

“คุณภาพเป็นหนึ่งใน คำนึงความปลอดภัย ใส่ใจจราจร เอื้ออาทรประชาชน”

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท