



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ

- งานก่อสร้าง** สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๘๐๑ เมตร และถนนต่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒.๗๕๐ เมตร
- ระยะเวลา** ๘๑๐ วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ค่าก่อสร้าง** ๔๓๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สัญญาจ้างผู้รับจ้าง** เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ กิจการร่วมค้า พีอีจี-อทาโส
- สัญญาจ้างผู้ให้บริการ** เลขที่ สกส.๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริษัท เซนยี เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท วี เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



วันที่ 22 กันยายน 2563 นายทวีชัย โรจนบุกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมคณะ ได้มาตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยมีนายจิระศักดิ์ ทองสม หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ กล่าวรายงานความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง และนำตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

การดำเนินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อ.เมือง จ.สตูล

ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในภาพรวมดังนี้

แผนงานประจำเดือน ๑.๖๙ %	ผลงานประจำเดือน ๔.๐๑ %
แผนงานสะสม ๓.๓๖ %	ผลงานสะสม ๔.๓๔ %
	เร็วกว่าแผน ๐.๙๘ %

ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง



งานตอกเสาเข็ม ๐.๔๐x๐.๔๐ ม.(Transition)



ทดสอบความชื้นและความเป็นกรดต่างสารละลายพวงหลุมเจาะ



งานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ Ø ๐.๘๐ ม. (P๑)

“คุณภาพเป็นหนึ่ง คำนึงความปลอดภัย ใส่ใจจราจร เอื้ออาทรประชาชน”

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร ๐๒-๕๕๑๕๕๒๗ โทรสาร ๐๒-๕๕๑๕๕๓๔
<https://www.drr-tamalang.com>