



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒๐ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ

งานก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๘๐๑ เมตร และถนนต่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒.๗๕๐ กิโลเมตร

ระยะเวลา ๘๑๐ วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

ค่าก่อสร้าง ๔๓๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สัญญาจ้างผู้รับจ้าง เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ กิจการร่วมค้า พีอีจี-อทาโส

สัญญาจ้างผู้ให้บริการ เลขที่ สกส.๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด



๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ และกรรมการจัดซื้อที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน (ฝั่งเกาะ) ร่วมกับชาวบ้านที่มีที่ดินอยู่ในแนวเขตก่อสร้างสะพาน

การดำเนินการก่อสร้าง

ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อ.เมือง จ.สตูล ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในภาพรวมดังนี้

แผนงานประจำเดือน ๒.๓๗ %	ผลงานประจำเดือน ๑.๔๑ %
แผนงานสะสม ๕๑.๘๑ %	ผลงานสะสม ๔๑.๘๕ %
	ช้ากว่าแผน ๙.๙๖ %



งานกรุยทางทางป่า (ฝั่งเกาะ)



งานทดสอบความหนาแน่นชั้นรองพื้นทาง ความหนา 0.20 ม.



งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก



เทคอนกรีตฐานราก P9



เทคอนกรีตโครงสร้างเสาตอม่อ P9

“คุณภาพเป็นหนึ่ง คำนึงความปลอดภัย ใส่ใจจราจร เอื้ออาทรประชาชน”

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร ๐๒-๕๕๑๕๕๒๗ โทรสาร ๐๒-๕๕๑๕๕๓๔ <https://www.drr-tamalang.com>