



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ

งานก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๘๐๑ เมตร และถนนต่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒.๗๕๐ กิโลเมตร

ระยะเวลา ๘๑๐ วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

ค่าก่อสร้าง ๔๓๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สัญญาจ้างผู้รับจ้าง เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ กิจการร่วมค้า พีอีจี-อทาโส

สัญญาจ้างผู้ให้บริการ เลขที่ สกส.๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



๓๐ มิ.ย. ๖๕ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ผู้ให้บริการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับจ้าง เข้าตรวจสอบสภาพบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แจ้งว่าได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรก่อสร้างของโครงการ ทั้งนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การดำเนินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะลิ่ง อ.เมือง จ.สตูล ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในภาพรวมดังนี้

แผนงานประจำเดือน ๐.๕๐ %	ผลงานประจำเดือน ๐.๖๙ %
แผนงานสะสม ๔๒.๗๓ %	ผลงานสะสม ๔๒.๘ %
	เร็วกว่าแผน ๐.๐๗ %

ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง



งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก



งานหล่อคอนกรีตราวกันตัก



งานหล่อคอนกรีตส่วนหัวด้านบน P9



งานหล่อคอนกรีตเสาเข็มเจาะทางลาดคนพิการ

“คุณภาพเป็นหนึ่งใน คำนึงความปลอดภัย ใส่ใจจราจร เอื้ออาทรประชาชน”

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร ๐๒-๕๕๑๕๕๒๗ โทรสาร ๐๒-๕๕๑๕๕๓๔
<https://www.drr-tamalang.com>